

乐昌市 2024 年度“花果世界“山水人家乡村振兴示范带项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。本项目的主管单位为农业农村局，实施单位和用款单位为黄圃镇、九峰镇、白石镇、庆云镇、两江镇等 5 个镇，农业农村局主要承担指导、监督、统筹推进农村基础设施建设、产业发展及生态保护等工作职责，本项目相关镇主要负责项目推进，如：项目申报、规划、设计、实施、验收、结算等。

（二）项目实施主要内容及实施程序。项目实施主要内容包

括：

1. 新型烤烟房建设项目：建设 150 间标准烤房及配套设施。
2. 乡村示范带项目：庆云、黄圃、白石、两江、九峰等乡村基础设施建设、道路硬化、停车场建设、污水等。
3. 农业产业基础设施项目：食用菌种植基地建设；600 亩果蔬种植加工及配套建设；400 亩南药种植加工基地建设等。
4. 农业农村基础设施项目：农村基础设施建设，道路，约 5296 亩耕地整备恢复及改造垦造水田等，建设数字化农业，及产业配套仓储、冷链、公共服务平台等配套建设。

项目实施程序：项目严格遵循专项债管理要求，经可研征求意见、事前绩效评估、报政府办分管市领导、市分管领导召开专

题会等流程后立项。采用公开招标方式确定施工单位，签订项目合同，通过监理单位全程监督确保工程质量，竣工后由第三方机构进行验收审计。

（三）述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

本项目按照年度任务目标和资金使用绩效，综合自评得分 94.8 分，自评等级为优秀。具体佐证如下：项目产出指标完成率 95%，按要求完成了年度指标典型村建设 ≥ 2 个，施工质量验收率、设施设备通过验收率 100%；社会效益指标方面，农村风貌整体提升，农旅融合、三产融合得到促进；资金管理方面，严格执行专款专用，无违规使用情况。主要扣分点在于部分子项目进展较缓慢，正在施工建设，资金尚未完成全部支出，资金执行率为 70.33%。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

1. 项目的绩效目标（经济、政治、产出和社会效益）。

（1）新型烤烟房建设项目：建设 150 间标准烤房及配套设施；

（2）乡村示范带项目：庆云、黄圃、白石、两江、九峰等乡村基础设施建设、道路硬化、停车场建设、污水等；

（3）农业产业基础设施项目：食用菌种植基地建设；600 亩果蔬种植加工及配套建设；400 亩南药种植加工基地建设等；

（4）农业农村基础设施项目：农村基础设施建设，道路，

约 5296 亩耕地整備恢复及改造垦造水田等，建设数字化农业，及产业配套仓储、冷链、公共服务平台等配套建设。

2. 项目资金实际总投入情况。该项目计划总投资金额为 172100 万元，其中专项债年度到位资金为 4600 万元，资金到位率为 100%。

3. 项目资金实际支出情况，具体详细说明。截止目前，该项目已完成报账 3235.2811 万元，实际支出为 3235.2811 万元，资金执行率为 70.33%，主要用于：支付可研性报告编制费、监理费、预付款、设计费、进度款等。

4. 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

①环境效益方面：生活污水处理和垃圾处理显著提升，极大的改善了农村居住环境；

②经济效益方面：带动当地农产品促销，增加了村集体收入，改善了村民生活；

③社会效益方面：农村风貌整体提升，基础设施不断完善，农旅融合、三产融合得到促进。

（二）存在问题

暂无。

三、工作中存在的问题及原因

部分相关子项目工程进度滞后，因雨季施工受阻，工程延期，导致项目整体验收延迟，报账进度缓慢。

四、改进意见

督促相关镇加快完成项目建设，尽快完成报账。