

乐昌市 2024 年度“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。本项目的主管单位为农业农村局，实施单位和用款单位为沙坪镇、秀水镇、云岩镇、大源镇、三溪镇、梅花镇、坪石镇等 7 个镇，农业农村局主要承担指导、监督、统筹推进农村基础设施建设、产业发展及生态保护等工作职责，本项目相关镇主要负责项目推进，如：项目申报、规划、设计、实施、验收、结算等。

（二）项目实施主要内容及实施程序。项目实施主要内容包

括：

1. 乡村振兴示范带建设项目：全面推进梅花 15 个村，云岩 4 个村，三溪镇“碧水画廊”等乡村振兴示范带建设项目；

2. 农业农村基础设施工程：污水、灌区水渠建设、山塘除险加固、高标农田建设、一体化系统、农业技术服务平台设施等；

3. 典型村基础设施项目：修建工坊以及基础道路设施建设，排洪渠约 5920 米，灌溉渠约 13650 米，建设物流集散中心约 3 亩等；

4. 美丽乡村乡村振兴示范带建设项目：示范带沿线产业基础配套设施工程（修复古道驿站、数字展厅、食用菌，烤烟房及稻米加工产业建设等）、停车场充电桩、公共服务设施等。

项目实施程序：项目严格遵循专项债管理要求，经可研征求意见、事前绩效评估、报政府办分管市领导、市分管领导召开专题会等流程后立项。采用公开招标方式确定施工单位，签订项目合同，通过监理单位全程监督确保工程质量，竣工后由第三方机构进行验收审计。

（三）述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

本项目按照年度任务目标和资金使用绩效，综合自评得分 98.5 分，自评等级为优秀。具体佐证如下：项目产出指标完成率 100%，按要求完成了年度指标典型村建设 ≥ 3 个，施工质量验收率、设施设备通过验收率 100%；社会效益指标方面，农村风貌整体提升，农旅融合、三产融合得到促进；资金管理方面，严格执行专款专用，无违规使用情况。主要扣分点在于部分子项目进展较缓慢，完成时间推迟。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

1. 项目的绩效目标（经济、政治、产出和社会效益）。

（1）乡村振兴示范带建设项目：全面推进梅花 15 个村，云岩 4 个村，三溪镇“碧水画廊”等乡村振兴示范带建设项目；

（2）农业农村基础设施工程：污水、灌区水渠建设、山塘除险加固、一体化系统、农业技术服务平台设施等；

（3）典型村基础设施项目：修建工坊以及基础道路设施建设，排洪渠约 5920 米，灌溉渠约 13650 米，建设物流集散中心

约 3 亩等；

（4）美丽乡村乡村振兴示范带建设项目：示范带沿线产业基础配套设施工程（修复古道驿站、数字展厅、食用菌，烤烟房及稻米加工产业建设等）、停车场充电桩、公共服务设施等。

2. 项目资金实际总投入情况。该项目计划总投资金额为 133278 万元，其中专项债年度到位资金为 4700 万元，资金到位率为 100%。

3. 项目资金实际支出情况，具体详细说明。截至目前，该项目已完成报账 4700 万元，实际支出为 4700 万元，资金执行率为 100%，主要用于：支付项目预算编制费、预算审核费、预付款、设计费、进度款等。

4. 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

①环境效益方面：生活污水处理和垃圾处理显著提升，极大的改善了农村居住环境；

②经济效益方面：带动当地农产品促销，增加了村集体收入，改善了村民生活；

③社会效益方面：农村风貌整体提升，基础设施不断完善，农旅融合、三产融合得到促进。

（二）存在问题

暂无。

三、工作中存在的问题及原因

部分相关子项目进展缓慢，因前期工作规划不够细致。

四、改进意见

督促相关镇优化项目前期工作管理，加强可行性研究，尽快完成项目前期工作，推进项目实施。