

2020 年妇幼保健院升级建设项目项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

乐昌市妇幼保健院升级建设项目将通过 3 年时间分步实施，即将乐昌市疾控中心现有业务用房整体调配给乐昌市妇幼保健院使用，新增建筑面积 3451 平方米，项目总投资预算 2633 万元。建设内容主要是对新增房屋进行改造升级，新建供应室、手术室、产房等医用专业用房，并购买县级妇幼保健院基本设备配置参考清单内部分设备，提升医院硬件水平和竞争力。

（二）专项资金概况

2020 年共收到升级建设项目资金 127.56 万元。该项目资金用于乐昌市妇幼保健院业务用房的改扩建和医疗设备装备购置。

二、自评情况

（一）自评分数。乐昌市妇幼保健院升级建设项目已完工，自评分数 96 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。截止到绩效评价时，乐昌市妇幼保健院升级建设项目资金 462 万元已全部支付完成。主要用于购入特设医疗用房设备采购及安装、供氧系统、儿童康复

设备及感觉统合器材、数字化医用 X 射线摄影系统等。该项目资金的使用均通过国库集中支付直接支付到各相关单位。

2. 专项资金完成绩效目标情况。乐昌市妇幼保健院升级建设项目初步改善了全市妇女儿童的保健环境，提高了妇女儿童的健康水平；提高了优生优育水平，提高出生人口素质。

3. 专项资金分用途使用绩效。项目资金严格按照原定用途要求使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付程序规范，会计核算真实规范，实行专帐管理，专款专用，无违反财务管理、财经纪律情况发生。

（三）专项资金使用绩效存在的问题：在项目管理方面，存在项目管理制度建立不完善的问题。虽已制定部分工作制度和管理制度，但不够具体和详细。

三、改进意见

按照项目的需要，建立健全工作责任体系，完善项目管理办法，加强项目制度的建设，严格落实工作责任制。