

乐昌市第二人民医院项目绩效自评报告

一、基本情况

专项资金安排 2017 年 4718.87 万元,2018 年 7844.17 万元,2019 年 3338.2 万元,2020 年 7526.2 万元,主要用于建筑工程和设备采购。总体目标完成异地新建医院。

二、自评情况

(一) 自评分数

自评等级良好,自评分数 90 分。

(二) 专项资金使用绩效

1、专项资金支出情况

截止至 2020 年 12 月 31 日该项目累计支出 21654.57 万元。

2017 年度,政府基金拨款 469.87 万元,支出 469.87 万元;前期费用拨款 54.8 万元,支出 54.8 万元;根据韶财社[2017]43 号文拨款 4194 万元,支出 4194 万元。

2018 年度,前期费用拨款 53.12 万元,支出 53.12 万元;根据韶财社[2018]45 号文拨款 3996 万元,支出 3996 万元;根据韶财社[2018]46 号文拨款 1470 万元,支出 253.71 万元;根据韶财社[2018]46 号文拨款 810 万元,支出 455.77 万元;地方债券资金拨款 1514.85 万元,支出 1514.85 万元。

2019 年度,根据韶财社[2019]25 号文拨款 990 万元,支出 788.45 万元;根据韶财社[2019]30 号文拨款 2348 万元,支出 2348 万元;

2020 年度,地方债券资金拨款 6000 万元,支出 6000 万元;

根据韶财社[2019]139号文拨款1526万元，支出1526万元。

2、专项资金完成绩效目标情况

乐昌市第二人民医院异地新建项目于2017年开始动工，于2018年9月17日主体大楼顺利封顶，主体工程基本完成。于2019年9月26日，举行新建医院试业启动仪式，2020年完成整体搬迁并正式营业，医疗服务环境极大改善。

3、专项资金分用途使用绩效

为尽早促使新建医院形成服务能力，医院加大了人才招聘和培训力度，贮备了一批专业技术人才，增强医院发展后劲。充分利用专项资金引进新医疗设备和信息化管理系统，现拥有先进医疗大型设备150多台，为成功救治急、危重病人创造了良好的工作条件，医院医疗服务能力和管理水平得到全面提升，医疗业务收入逐渐增长。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

因设备采购资金使用存在时间跨度较长，有一年或两年内付完，已到位资金无法支出，尚未采购项目因资金未到位无法审批，造成资金未全部支付完成。

三、改进意见

设备付款存在时间跨度较长，财政支付资金应采取灵活不限定项目付款方式。

